



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Auditoría Especial UPRE al Proyecto: "Construcción 8 Aulas  
Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno"  
del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero de 2019

**RESUMEN EJECUTIVO**

**AUDITORIA ESPECIAL UPRE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN 8 AULAS  
UNIDAD EDUCATIVA NACIONES UNIDAS -  
EL TORNO" DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 19 DE FEBERO DE 2019**

**INF.UAI.024/2019**

En cumplimiento a la reprogramación del POA de la UAI del GAMET para la gestión 2019 y al Convenio intergubernativo de Financiamiento suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Autónomo Municipal El Torno (UPRE-CIF-IG/778/2017) en el proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN 8 AULAS UNIDAD EDUCATIVA NACIONES UNIDAS – EL TORNO**", en su Cláusula QUINTA.- (RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES) inciso b) Del G.A.M. DE EL TORNO especifica lo siguiente: "25. Una vez concluido el presente proyecto, el G.A.M. de El Torno, con su cargo a su presupuesto se compromete a efectuar la Auditoría correspondiente, debiendo remitir los informes de auditoría a la UPRE y la solicitud recibida OFICIO INTERNO DOP/N°75/2019 de fecha 23 de julio de 2019 por el Director de Obras Públicas, Ing. José Walter Flores Gutiérrez, la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de El Torno efectuó la Auditoría Especial UPRE al Proyecto "*Construcción 8 Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero de 2019*".

**Objetivo General**

El objetivo es de informar sobre el grado de correspondencia entre la información y documentación recibida examinada, los criterios financieros y técnicos establecidos con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo, otras disposiciones legales vigentes y obligaciones contractuales sobre el contrato de ejecución de obra N° CD-UPRE 003/2017 y el contrato de consultoría por producto de supervisión técnica de la obra N° M-014/2017, del Proyecto: "Construcción 8 Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas – El Torno".



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Informe de Auditoria Especial UPRE al Proyecto: "Construcción 8 Aulas  
Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno"  
del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero de 2019

**Objetivos Específicos**

- Se Verifico que la construcción haya sido ejecutada y concluida en cumplimiento al convenio suscrito con la UPRE, al contrato con la empresa contratista y el contrato con la supervisión técnica, así como en atención a otras disposiciones normativas vigentes relacionadas.
- Establecer que los registros contables sean de forma íntegra y apropiada, debidamente documentados con los respaldos financieros y técnicos suficientes y pertinentes.

**Objetivos específicos de la Evaluación Técnica**

- Se Verifico la correspondencia entre las cantidades certificadas y las cantidades efectivamente ejecutadas. (*Cantidad*).
- Se Verifico la calidad de materiales conforme a las especificaciones técnicas. (*Calidad*).
- Se Verifico el cumplimiento de los plazos conforme al contrato de obra, en la ampliación de plazo verificar si se enmarcan en las causales contractuales y si cuentan con respaldo técnico. (*Tiempo*).

**Objeto**

El objeto de la auditoría especial constituye la documentación administrativa, contable y técnica que recibimos de las diferentes instancias y que respalda la ejecución y finalización de la obra y de la supervisión del Proyecto "Construcción 8 Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno" del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero de 2019, siendo la siguiente:

- Convenio Intergubernativo suscrito entre la UPRE y el GAMET, para la ejecución del proyecto.
- Contrato administrativo de la Obra N°003/2017 "Construcción 8 Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno".
- Contrato administrativo de consultoría por producto N° M-014/2017 "Supervisión Técnica Proyecto: 8 Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas – El Torno"
- Los Comprobantes Contables y Ejecución Presupuestario de Gastos C-31 y la documentación de respaldo correspondiente.



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL EL TORNO**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Informe de Auditoría Especial UPRE al Proyecto: "Construcción 8 Aulas  
Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno"  
del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero de 2019

- Planillas y certificados de avance de obra, Informes Técnicos-administrativos, Actas de Entrega y toda otra documentación relacionada con la construcción.
- Libro de órdenes.
- Auxiliares contables, presupuestarios y de tesorería.
- Hojas de Instrucción Interna, reglamentos internos, y toda la documentación adicional requerida en el transcurso de la evaluación que respaldan las operaciones registradas en el GAMET.

También es parte del objeto de la misma, el informe técnico **INF.UAT.003/2019** recibido en fecha 27 de septiembre de 2019 por parte de la Ingeniera Civil, Shirley Cecilia Ramírez Romero, con Registro Profesional SIB.26.631 contratado como Auditor Técnico, a efectos de emitir a la Unidad de Auditoría Interna del GAMET informes técnicos en las auditorías UPRE que serán practicadas.

#### **Alcance**

El examen se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, Código NE/CE-015, Nos. 250 a 257, aplicables a una Auditoría Especial, aprobados mediante Resolución N° CGE/094/2012, del 27 de agosto de 2012, y comprendió la revisión y el análisis del 100% de la documentación recibida y referida a la ejecución de obra y supervisión del Proyecto "Construcción 8 Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno" del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero de 2019, estas fechas indicadas en el nombre de la auditoría son con referencia al inicio de la firma del convenio y la finalización con el cierre financiero en el sistema SIGEP del GAMET. La evidencia en la que se basan los resultados de la auditoría es documental y la misma fue obtenida de la entidad, originada desde la firma del convenio y del contrato hasta la fecha de entrega definitiva.

#### **RESULTADOS DEL EXAMEN**

**Objetivo Específico 1:** *Verificar que la construcción haya sido ejecutada y concluida en cumplimiento al convenio suscrito con la UPRE, al contrato con la empresa contratista y el contrato con la supervisión técnica, así como en atención a otras disposiciones normativas vigentes relacionadas.*

**Objetivo Específico 2:** *Establecer que los registros contables sean de forma íntegra y apropiada, debidamente documentados con los respaldos financieros y técnicos suficientes y pertinentes.*



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL EL TORNO  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Informe de Auditoría Especial UPRE al Proyecto: "Construcción 8 Aulas  
Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno"  
del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero de 2019

**Objetivos Específicos de la Evaluación del Auditor Técnico**

**Objetivo Específico de la Evaluación Técnica de Calidad:** *Verificar la calidad de materiales conforme a las especificaciones técnicas.*

**Objetivo Específico de la Evaluación Técnica de Plazos:** *Verificar el cumplimiento de los plazos conforme al contrato de obra, en la ampliación de plazo verificar si se enmarcan en las causales contractuales y si cuentan con respaldo técnico.*

**Control Interno**

De la verificación técnica realizada por la auditora técnica se pudo evidenciar aspectos necesarios a ser evidenciados como deficiencias de control interno, que se expone a continuación:

**Objetivo Específico de la Evaluación Técnica de Cantidad:** *Verificar la correspondencia entre las cantidades certificadas y las cantidades efectivamente ejecutadas.*

El proyecto de la construcción de la Unidad Educativa constó de ciento veinte cuatro (124) ítems, los cuales en la presente auditoría se analizaron sesenta y cinco (65) ítems. Como resultado de este análisis se presentaron en siete (7) observaciones de los 65 ítems sujetos a análisis.

Estas diferencias ocasionadas en los **ítems 26, 32, 33, 36, 42, 43, y 49** por la falta de medidas de control representan un 0.30% del valor total del contrato, siendo que para la evaluación técnica fue considerada un factor de 3%, dicho hallazgo no minimiza a la calidad de la estructura y su monto es no es significativo en relación al valor monto del contrato, por lo cual es considerado como una observación de control interno a efectos de emitir recomendaciones para futuras acciones de los intervinientes.

**CONCLUSION**

Como resultado de la Auditoría Especial UPRE al Proyecto "Construcción 8 Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno" del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero de 2019, de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Informe de Auditoria Especial UPRE al Proyecto: "Construcción 8 Aulas  
Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno"  
del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero de 2019

ordenamiento jurídico, administrativo, otras disposiciones legales vigentes y obligaciones contractuales sobre el Contrato administrativo de ejecución de obra N°003/2017 y el Contrato administrativo de consultoría por producto de supervisión técnica de la obra N°M-014/2017 del Proyecto: "Construcción 8 Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno". Se concluye lo siguiente:


Sobre el análisis y cumplimiento financiero, fueron ejecutados según lo establecido en el convenio y los contratos establecidos con la empresa constructora y el consultor supervisor de obras.

Respecto a la calidad de la obra, fue ejecutada en conformidad con las especificaciones técnicas, la obra presenta un buen acabado en su obra fina.

En el análisis de cantidades se presentaron siete (7) observaciones de sesenta y cinco (65) ítems sujetos a verificación, equivalentes a 0.3% del total de la obra, los cuales al ser montos que no superan el valor 3% del monto total del contrato son desestimados.

Por lo tanto, se concluye que se cumplieron todos los objetivos específicos planteados, objetivo general y según establecido en el alcance del MPA de la presente evaluación.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

  
Lic. Dennis A. Canido Ch.  
AUDITOR INTERNO  
Reg. Profesional CAUB N°11523  
Reg. CAUCRUZ N°2906

Lic. Dennis A. Canido Ch.  
AUDITOR INTERNO U.I.  
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO  
Con Vos Somos El Torno!

C.c./Arch. UAI  
C.c./MAE GAMET  
C.c./CGE